



# BURMISTRZ PEŁCZYC

**73-260 Pełczyce, ul. Rynek Bursztynowy 2  
woj. zachodniopomorskie**

Pełczyce, 13.11.2019 r.

**Pani Anna Kochanowicz**

**KWW Nasza Gmina Nasz Dom**

**Przewodnicząca Komisji Budżetu,**

**Finansów i Rozwoju Gospodarczego**

Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.10.2019 r.

1. Zgodnie z umową nr RIP.272.16.2018 r. z dnia 28.12.2018 r. dot. inwestycji pn. „Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce” termin wykonania umowy został ustalony „do dnia 30 czerwca 2020 r.”. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować inwestycję w podanym terminie.
2. W ramach inwestycji zostały wykonane i rozliczone roboty ziemne (budynek adm. -socjalny) oraz roboty ziemne i fundamenty (budynek techniczno-garażowy).
3. Umowa z Wykonawcą określa termin zakończenia prac do dnia 30.06.2020 r. Zgodnie z warunkami w/w umowy na roboty budowlane kary umowne przysługują m.in. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości netto za każdy dzień zwłoki, liczone od wartości wypełnionego przedmiaru, której dotyczy zwłoka, licząc od upływu dnia terminu wykonania określonego w umowie.
4. Gmina na bieżąco informuje instytucję współfinansującą zadanie o zaangażowaniu prac (cyklicznie składa wnioski sprawozdawcze). Obecnie nie ma zagrożenia utraty dofinansowania.
5. Realizacja inwestycji oparta jest o warunki zawarte w umowie z wykonawcą prac budowlanych. Podjęcie ewentualnych działań przez Gminę związanych z nieterminowym wykonaniem inwestycji jest ściśle określone w umowie o roboty budowlane.
6. Zgodnie z zawartą umową nr RIP.272.16.2018 r. z dnia 28.12.2018 r. wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji w wysokości 10% wartości brutto umowy – m.in. w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

**BURMISTRZ**

*dr Mirosław Kluk*